

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу ФУ МО

от \_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана реализации муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

за 2023 ГОД

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия	Планный срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату <sup>2</sup>	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1 «Подготовка к осенне-зимнему периоду»					
1.2	Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	декабрь	декабрь	выполнено	
1.3	Основное мероприятие №3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	IV – квартал	IV – квартал	выполнено	

	неэффективных видах топлива»							
1.4	Основное мероприятие № 4: «Газификация муниципального образования Тбилисский район»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	IV – квартал	IV – квартал	выполнено			
1.5	Основное мероприятие № 5: «Строительство сети газораспределения х. Верекин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	II квартал 2024 года	II квартал 2024 года	выполнено			
1.6	Основное мероприятие №6: «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	III квартал 2023 года	III квартал 2023 года	выполнено			
1.7	Основное мероприятие №8: «Строительство объекта: Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобабов Тбилисского района Краснодарского края»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	Декабрь 2023 года	Декабрь 2022 года	выполнено			


<sup>1</sup> В качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

<sup>2</sup> Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.

<sup>3</sup> Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

Утвердил:

Исполняющий обязанности  
заместителя главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



А.И. Ручинский

Выполнил:

Ведущий специалист отдела по ЖКХ,  
транспорту, связи и капитальному строительству,  
управления по ЖКХ, строительству, архитектуре



Д.С. Силаева