

ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое и территориальное развитие»
за 3 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Основное мероприятие № 1.2 «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской. Корректировка проекта»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	не выполнено	-
1.1.6	Основное мероприятие № 6 «Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному	31.12.2019 года	31.12.2019 года	не выполнено	Отставание от графика производства строительного

	ДОУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2 Б». (Этап 1)»	строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре				монтажных работ подрядной организацией ООО «СК «ЭНКИ». Строительная готовность объекта – 67 %. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2019 года.
1.1.8	Основное мероприятие № 8 «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайской, 40 Б в ст-це Тбилисской (второй этап строительства)»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	выполнено	Торжественное открытие Объекта состоялось 7 июня 2019 года
1.1.14	Мероприятие № 14 - «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	выполнено	-
1.1.15	Основное мероприятие № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововладимировской»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	выполнено	Строительная готовность объекта - 100 %. 20.09.2019 объект введен в эксплуатацию (получено разрешение на

						ввод объекта в эксплуатацию № 23-RU 23530306-0489-2018).
I.1.18	Основное мероприятие № 18 – «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивной площадки с земельным участком, расположенным в ст. Тбилисской ул. Базарная, 143 «А»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	не выполнено	Ориентировочный срок разработки ПСД- октябрь 2019 года.
I.1.19	Основное мероприятие № 19 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	выполнено	ПСД по объекту разработана и утверждена. Осуществляется подготовка требуемой документации для включения объекта в государственную программу Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».
I.1.20	Основное мероприятие № 20 – «Строительство объекта: «Многофункциональная	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству,	31.12.2019 года	31.12.2019 года	не выполнено	Между администрацией МО Тбилисский район и ООО

	спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее – Тенгинская, ул. Школьная, 5 Б»	управления по ЖКХ, строительству, архитектуре				«АСП Групп» заключен муниципальный контракт № 081830002191900007900001 на выполнение СМР на объекте. Срок выполнения работ в течении 4-х месяцев с даты заключения контракта.
I.1.21	Основное мероприятие № 21 – «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 «И»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	не выполнено	Ориентировочный срок разработки ПСД – октябрь 2019 года.
I.1.22	Основное мероприятие № 22 – «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	не выполнено	Ориентировочный срок разработки ПСД – январь 2020 года.

1.1.23	Основное мероприятие № 23 – «Газификация теплогенераторной МБДОУ д.с № 14 «Ласточка»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	не выполнено	Ориентировочный срок ввода Объекта в эксплуатацию - октябрь 2019 года.
--------	--	---	-----------------	-----------------	--------------	--

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре



А.В. Моренко