

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу ФУ МО

от 2022 г. №

## ОТЧЕТ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие» за первое полугодие 2022 год

| №<br>п/п | Наименование мероприятия,<br>контрольного события                                                           | Ответственный за<br>реализацию<br>мероприятия <sup>1</sup>                                                                   | Плановый срок<br>реализации<br>мероприятия,<br>дата<br>контрольного<br>события | Фактический<br>срок<br>реализации<br>мероприятия,<br>дата<br>контрольного<br>события | Сведения об<br>исполнении<br>мероприятия<br>(контрольного<br>события) на<br>отчетную дату <sup>2</sup> | Причины несоблюдения планового<br>срока и меры по исполнению<br>мероприятия (контрольного<br>события) <sup>3</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                            | 4                                                                              | 5                                                                                    | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                  |
| 1.1.1    | Основное мероприятие № 1.1<br>«Универсальный спортивный<br>комплекс в ст. Тбилисской»                       | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2018 года                                                                | 31.12.2018 года                                                                      | выполнено                                                                                              | -                                                                                                                  |
| 1.1.1    | Основное мероприятие № 1.2<br>«Лечебный комплекс на 100<br>коек в ст. Тбилисской.<br>Корректировка проекта» | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2021 года                                                                | 31.12.2021 года                                                                      | выполнено                                                                                              | -                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                 |                 |              |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | Основное мероприятие № 2<br>«Ответственное хранение<br>приобретенного медицинского<br>оборудования для объекта<br>«Лечебный комплекс на 100<br>коек в ст. Тбилисской.<br>Корректировка проекта» | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2018 года | 31.12.2018 года | выполнено    |                                                                               |
| 1.1.3 | Основное мероприятие № 3<br>«Благоустройство территории<br>прилегающей к зданию МБУК<br>«Тбилисский РДК»                                                                                        | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.08.2022 года | 31.08.2022 года | Не выполнено | Планируемое освоение средств в<br>июле- августе 2022г.                        |
| 1.1.4 | Основное мероприятие № 4<br>«Строительство школы на 1100<br>мест в ст. Тбилисской по<br>ул. 8 Марта»                                                                                            | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Согласно соглашения и графика<br>выполнения работ освоение до<br>конца 2022г. |
| 1.1.5 | Основное мероприятие № 5<br>«Строительство детского сада<br>на 150 мест в ст. Тбилисской по<br>ул. 8 Марта, 90 «А»                                                                              | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | -               | -               | -            | -                                                                             |
| 1.1.6 | Основное мероприятие<br>№ 6 «Строительство<br>пристройки к зданию с<br>обустройством ясельных групп<br>ДОУ детский сад № 14<br>«Ласточка» в ст. Тбилисской<br>пер. Бригадный, 2 Б». (Этап 1)»   | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | -               | -               | -            | -                                                                             |

|        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                 |                 |           |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| 1.1.7  | Основное мероприятие № 7 «Реконструкция МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 60 мест в х. Песчаном по ул. Октябрьской, 38»                                                                   | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -         | - |
| 1.1.8  | Основное мероприятие № 8 «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайской, 40 Б в ст-це Тбилисской (второй этап строительства)»                                                                 | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 31.12.2021 года | 31.12.2021 года | выполнено | - |
| 1.1.9  | Основное мероприятие № 9 «Строительство фонтана «Вальс», расположенного по адресу: ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, 180 «Б»                                                                         | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -         | - |
| 1.1.10 | Основное мероприятие № 10 «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В» | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -         | - |
| 1.1.11 | Основное мероприятие № 11 «Реконструкция МАУ ЛЮД «Ласточка»                                                                                                                                           | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ,                            | -               | -               | -         | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                 |                 |              |                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|
|        | строительству, архитектуре                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                 |                 |              |                                                |
| 1.1.12 | Основное мероприятие «Проектирование строительства малобюджетного спортивного комплекса в х. Марьинской по ул. Школьной»                                                                                                         | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -            | -                                              |
| 1.1.13 | Основное мероприятие № 13 «Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно – игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее – Тенгинской по ул. Школьной 5» | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -            | -                                              |
| 1.1.14 | Мероприятие № 14 - «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»                                                                                                                                         | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение средств запланировано до конца 2022г. |
| 1.1.15 | Основное мероприятие № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововладимировской»                                                                                                         | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -            | -                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                 |                 |              |                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1.1.16 | Основное мероприятие № 16<br>«Строительно – монтажные работы на объекте «Здание теплогенераторной по адресу: станция Тбилисская, ул. Водопроводная, 15»                                                                               | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -            | -                                             |
| 1.1.17 | Основное мероприятие № 17 -<br>«Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно – игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станции Алексее – Тенгинской по ул. Школьной, 5 | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -            | -                                             |
| 1.1.18 | Основное мероприятие № 18 – «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»                                                                                       | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 30.10.2022 года | 30.10.2022 года | не выполнено | Планируемое освоение средств в октябре 2022г. |
| 1.1.19 | Основное мероприятие № 19 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном»                                                                        | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -            | -                                             |
| 1.1.20 | Основное мероприятие № 20 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу:                                                                                  | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | -               | -               | -            | -                                             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                 |                 |  |              |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Краснодарский край,<br>Тбилисский район, ст. Алексее<br>– Тенгинская,<br>ул. Школьная, 5 Б»                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                 |                 |  |              | Причиной не освоения средств<br>стало не предоставление ООО<br>подрядной организацией «САНА-Строй», форм КС-2 (акт о<br>приемке выполненных работ) и<br>КС-3 (справка о стоимости<br>выполненных работ). |
| 1.1.21 | Основное мероприятие<br>№ 21 – «Строительство<br>объекта: «Спортивный центр<br>единоборств по адресу:<br>Краснодарский край, р-н<br>Тбилисский, ст-ца Тбилисская,<br>ул. Базарная, д. 124 «И»                                                                                      | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 30.11.2022 года | 30.11.2022 года |  | не выполнено |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.22 | Основное мероприятие № 22 –<br>«Реконструкция объекта<br>незавершенного строительства<br>«Лечебный комплекс на 100<br>коек в ст. Тбилисской»,<br>расположенный по адресу:<br>Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Тбилисский район, ст-ца<br>Тбилисская, ул. Садовая, 1 | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре |                 |                 |  |              |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.23 | Основное мероприятие № 23 –<br>«Газификация<br>теплогенераторной МБДОУ<br>д.с № 14 «Ласточка»                                                                                                                                                                                      | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре |                 |                 |  |              |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.24 | Основное мероприятие № 24<br>«Строительство объекта:<br>«Многофункциональная<br>спортивно-игровая площадка с<br>зоной уличных тренажеров и<br>воркаута по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Тбилисский район,<br>х. Песчаный,<br>ул. Красная, 7, «Б»                               | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года |  | не выполнено | Согласно соглашения и графика<br>выполнения работ освоение до<br>конца 2022г.                                                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                 |                 |              |                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1.1.25 | Основное мероприятие № 25<br>«Благоустройство территории<br>«Сквер по ул. Красной, 24А в<br>ст. Тбилисской Краснодарского<br>края»                                                                                                                                                                                                                    | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | не выполнено | Освоение средств запланировано<br>до конца 2022г. |
| 1.1.26 | Основное мероприятие № 26<br>«Проведение государственной<br>экспертизы проектной<br>документации, включая<br>проверку достоверности<br>определения сметной<br>стоимости объекта<br>капитального строительства, и<br>результатов инженерных<br>изысканий по объекту:<br>«Реконструкция объекта:<br>«Лечебный комплекс на 100<br>коек в ст. Тбилисской» | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | -               | -               | -            | -                                                 |
| 1.1.27 | Основное мероприятие № 27 –<br>«Строительно-монтажные<br>работы по электросетевому<br>объекту по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Тбилисский район,<br>ст. Тбилисская,<br>ул. Садовая, д. 1»                                                                                                                                                         | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | выполнено    | -                                                 |
| 1.1.28 | Основное мероприятие № 28 –<br>«Развитие инициативного<br>бюджетирования в<br>муниципальном образовании                                                                                                                                                                                                                                               | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,                                                        | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение средств запланировано до<br>конца 2022г. |

| Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)                                                                                                                                                                                                | управления по ЖКХ, строительству, архитектуре                                                               | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение средств запланировано до конца 2022г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1.1.29 Основное мероприятие № 29 Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»                                                       | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение средств запланировано до конца 2022г. |
| 1.1.30 Основное мероприятие № 30 «Капитальный ремонт артезианских скважин»                                                                                                                                                                     | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение средств запланировано до конца 2022г. |
| 1.1.31 Основное мероприятие № 31 – «Строительство водопроводных сетей»                                                                                                                                                                         | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение средств запланировано до конца 2022г. |
| 1.1.32 Основное мероприятие № 32 – «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район» | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение средств запланировано до конца 2022г. |
| 1.1.33 Основное мероприятие № 33 «Технологическое присоединение объекта                                                                                                                                                                        | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному                                                              | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Выполнено    |                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                 |                 |              |                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|
|        | электропотребления<br>«Спортивный комплекс с<br>плавательным бассейном»<br>расположенный по адресу<br>352360 Российская Федерация,<br>краснодарский край, р-н<br>Тбилисский, ст-ца Тбилисская,<br>ул. Октябрьская, д. 2, корп. Е,<br>в сумме 2,1 тыс. рублей КБК (9 | строительству, ЖКХ,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре                                                   |                 |                 |              |                        |
| 1.1.34 | Основное мероприятие<br>"Выполнение текущего<br>ремонта выездной стеллы,<br>расположенной на а/дороге "Г.<br>Краснодар-г.Кропоткин-<br>граница Ставропольского края"                                                                                                | Отдел по ЖКХ,<br>транспорт, связи и<br>капитальному<br>строительству,<br>управления по ЖКХ,<br>строительству,<br>архитектуре | 31.12.2022 года | 31.12.2022 года | Не выполнено | Освоение в июле 2022г. |

Заместитель главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальник управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре

  А.В. Моренко