

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФУ МО
от _____ 2022 г. № _____

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие» за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Основное мероприятие № 1.1 «Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	выполнено	-
1.1.1	Основное мероприятие № 1.2 «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской. Корректировка проекта»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	выполнено	-

1.1.2	Основное мероприятие № 2 «Ответственное хранение приобретенного медицинского оборудования для объекта «Лечебный комплекс на 100 коек в ст.Тбилисской. Корректировка проекта»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	выполнено	
1.1.3	Основное мероприятие № 3 «Благоустройство территории прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	выполнено	
1.1.4	Основное мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	выполнено	
1.1.5	Основное мероприятие № 5 «Строительство детского сада на 150 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта, 90 «А»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	
1.1.6	Основное мероприятие № 6 «Строительство пристройки к зданию с оборудованием учебных групп ДОУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2 Б» (Этап 1)»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	

1.1.7	Основное мероприятие № 7 «Реконструкция МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 60 мест в х. Печаном по ул. Октябрьской, 38»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-
1.1.8	Основное мероприятие № 8 «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайской, 40 Б в ст-це Тбилисской (второй этап строительства)»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	выполнено	-
1.1.9	Основное мероприятие № 9 «Строительство фонтана «Вальс», расположенного по адресу: ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, 180 «Б»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-
1.1.10	Основное мероприятие № 10 «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-
1.1.11	Основное мероприятие № 11 «Реконструкция МАУ ЛОД «Ласточка»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ,	-	-	-	-

		строительству, архитектуре					
1.1.12	Основное мероприятие № 12 «Проектирование строительства малобюджетного спортивного комплекса в х. Марьинской по ул. Школьной»	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-
1.1.13	Основное мероприятие № 13 «Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно – игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станции Алексее – Тентинской по ул. Школьной 5»	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-
1.1.14	Мероприятие № 14 - «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-
1.1.15	Основное мероприятие № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станции Нововладимировской»	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-


1.1.16	Основное мероприятие № 16 «Строительно – монтажные работы на объекте «Здание теплогенераторной по адресу: станция Тбилисская, ул. Володаровская, 15»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-
1.1.17	Основное мероприятие № 17 - «Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно – игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станции Алексее – Тенгинской по ул. Школьной, 5	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-
1.1.18	Основное мероприятие № 18 – «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	не выполнено	Причиной частичного не освоения средств стало не предоставление подрядной организацией ООО «Дорожная строительная транспортная компания» г. Армавир форм КС-2 (акт о приеме выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ	-
1.1.19	Основное мероприятие № 19 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-
1.1.20	Основное мероприятие № 20 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	-

	воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее – Тенгинская, ул. Школьная, 5 В»						
1.1.21	Основное мероприятие № 21 – «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 «И»	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	не выполнено	Причиной не освоения средств стало не предоставление подрядной организацией ООО «САНА-Строй», форм КС-2 (акт о приеме выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ).	
1.1.22	Основное мероприятие № 22 – «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	выполнено	-	
1.1.23	Основное мероприятие № 23 – «Газификация теплогенераторной МБДОУ д.с № 14 «Ласточка»	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	
1.1.24	Основное мероприятие № 24 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный,	Отдел по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	

	ул. Красная, 7, «Б»						
1.1.25	Основное мероприятие № 25 «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	не выполнено	Оплата из средств местного бюджета произведена на общую сумму 82,557 тыс. рублей (30 % освоения). Окончательная оплата бюджет произведена не позднее 30 дней с момента получения положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» и подписания актов выполненных работ в размере 70 % - 192,633 тыс. рублей.	
1.1.26	Основное мероприятие № 26 «Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта: «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	выполнено	-	
1.1.27	Основное мероприятие № 27 – «Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-	-	
1.1.28	Основное мероприятие № 28 – «Развитие инициативного	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и	31.12.2021 года	31.12.2021 года	выполнено	-	

	бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)	капитальному строительству, управлению по ЖКХ, строительству, архитектуре					
1.1.29	Основное мероприятие № 29 Строительство объекта: «Летское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловгинская, ул. Гагарина, 1 «Г»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управлению по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2021 года	31.12.2021 года	Выполнено		
1.1.30	Основное мероприятие № 30 «Капитальный ремонт артезианских скважин»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управлению по ЖКХ, строительству, архитектуре	-	-	-		

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре

А.В. Моренко