

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении плана реализации муниципальной программы**  
**«Социально-экономическое и территориальное развитие»**  
за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия <sup>1</sup>	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату <sup>2</sup>	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Основное мероприятие № 1.1 «Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	выполнено	Получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 14.02.2018 года № 23-23530000-0039-2016. В 2018 году состоялось торжественное открытие Объекта.
1.1.1	Основное мероприятие № 1.2 «Лечебный комплекс на 100оек в ст. Тбилисской. Корректировка проекта»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	НАО «Оргтехстрой» разработана и передана в администрацию МО Тбилисский район проектно-сметная документация по Объекту. 06.02.2020 года администрацией МО Тбилисский район в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» подано заявление № 1786 на

						<p>прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта.</p> <p>В связи невозможностью устранения ранее выявленных замечаний в установленный срок между администрацией МО Тбилисский район и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта № 964 от 11.08.2020 года</p>
1.1.2	<p>Основное мероприятие № 2 «Ответственное хранение приобретенного медицинского оборудования для объекта «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской. Корректировка проекта»</p>	<p>Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре</p>	31.12.2018 года	31.12.2018 года	выполнено	<p>Выполнен монтаж части медицинского оборудования в медицинские учреждения ГБУ КК «Тбилисская ЦРБ», оставшееся оборудование находится на ответственном хранении в МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район».</p>
1.1.3	<p>Основное мероприятие № 3 «Благоустройство территории прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК»</p>	<p>Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре</p>	31.12.2017 года	31.12.2017 года	выполнено	<p>Благоустройство территории прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК» завершено. Оплата подрядной организации произведена в полном объеме.</p>

1.1.4	Основное мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст.Тбилисской по ул. 8 Марта»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	не выполнено	ИП Галстян Б.В. подготовлена проектно-сметная документация по Объекту. В ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.03.2018 года № 23-1-1-3-0054-18; положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства от 19.03.2018 года № 23-1-0160-18. 15.09.2020 года администрацией МО Тбилисский район подана заявка в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе муниципальных образований на получение субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»
1.1.5	Основное мероприятие № 5 «Строительство детского сада на 150 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта, 90 «А»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству,	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	-



		управления по ЖКХ, строительству, архитектуре				
1.1.6	Основное мероприятие № 6 «Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп ДОУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2 Б». (Этап 1)»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	выполнено	Получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 26.12.2019 года № 23-RU23530308-0533-2018. В марте 2020 года состоялось торжественное открытие Объекта.
1.1.7	Основное мероприятие № 7 «Реконструкция МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 60 мест в х. Песчаном по ул. Октябрьской, 38»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	-
1.1.8	Основное мероприятие № 8 «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайской, 40 Б в ст-це Тбилисской (второй этап строительства)»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	выполнено	Получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 24.01.2019 года № 23-RU23530308-0411-2017. 7 июня 2019 года состоялось торжественное открытие Объекта.
1.1.9	Основное мероприятие № 9 «Строительство фонтана «Вальс», расположенного по адресу: ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, 180 «Б»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	-
1.1.10	Основное мероприятие № 10 «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	выполнено	Получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 17.01.2019 года № 23-RU23530305-0422-2018.

	х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В»					
1.1.11	Основное мероприятие № 11 «Реконструкция МАУ ЛОД «Ласточка»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	не выполнено	Проектной организацией ИП Синицын Е.А. подготовлена проектно-сметная документация по Объекту.
1.1.12	Основное мероприятие № 12 «Проектирование строительства малобюджетного спортивного комплекса в х. Марьинской по ул. Школьной»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	-
1.1.13	Основное мероприятие № 13 «Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно – игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее – Тенгинской по ул. Школьной 5»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	-
1.1.14	Мероприятие № 14 - «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	выполнено	Обязательства со стороны подрядной организации выполнены в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме.
1.1.15	Основное мероприятие № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станции Нововладимировской»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству,	31.12.2019 года	31.12.2019 года	выполнено	Получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 20.09.2019 года № 23- RU23530306-0489-2018.

		архитектуре				
1.1.16	Основное мероприятие № 16 «Строительно – монтажные работы на объекте «Здание теплогенераторной по адресу: станция Тбилисская, ул. Водопроводная, 15»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	выполнено	Объект введен в эксплуатацию.
1.1.17	Основное мероприятие № 17 - «Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно – игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станции Алексее – Тенгинской по ул. Школьной, 5	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2018 года	31.12.2018 года	выполнено	Получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 09.09.2020 года № 23-RU23530301-0581-2019.
1.1.18	Основное мероприятие № 18 – «Разработка проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	выполнено	ПСД разработано и передано в администрацию МОТР. В ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства от 19.05.2020 года № 23-1-0728-20.
1.1.19	Основное мероприятие № 19 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	выполнено	ПСД разработана и передано в администрацию МОТР.



1.1.20	Основное мероприятие № 20 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее – Тенгинская, ул. Школьная, 5 Б»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	выполнено	Получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 09.09.2020 года № 23-RU23530301-0581-2019. Осуществляется подготовка требуемой документации для передачи объекта на баланс администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения
1.1.21	Основное мероприятие № 21 – «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 «И»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	01.09.2020 года между администрацией МО Тбилисский район и департаментом строительства Краснодарского края заключено соглашение № С-11 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Тбилисский район на софинансирование строительства Объекта. Между администрацией МО Тбилисский район и ООО «Санастрой» заключен муниципальный контракт № 081850000082000547800001 от 3 декабря 2020 года. Цена контракта (стоимость работ) составляет 53 066,806 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 30.11.2021 года. В связи с неисполнением ранее взятых обязательств со стороны подрядной организацией ООО «Санастрой» в 2020 году оплата за выполненные работы по строительству объекта

						администрацией МО Тбилисский район в 2020 году не производилась
1.1.22	Основное мероприятие № 22 – «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	<p>НАО «Оргтехстрой» разработана и передана в администрацию МО Тбилисский район проектно-сметная документация по Объекту.</p> <p>06.02.2020 года администрацией МО Тбилисский район в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» подано заявление № 1786 на прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта.</p> <p>В связи невозможностью устранения ранее выявленных замечаний в установленный срок между администрацией МО Тбилисский район и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта № 964 от 11.08.2020 года</p>
1.1.23	Основное мероприятие № 23 – «Газификация теплогенераторной МБДОУ д.с № 14 «Ласточка»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2019 года	31.12.2019 года	выполнено	Объект введен в эксплуатацию



1.1.24	Основное мероприятие № 24 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Красная, 7, «Б»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	В июне 2020 года администрацией МО Тбилисский район направлена заявка в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края о включении объекта в государственную программу Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета принято решение о переносе сроков строительства Объекта на 2021 год
1.1.25	Основное мероприятие № 25 «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	выполнено	В настоящее время подготовлен эскиз по Объекту.
1.1.26	Основное мероприятие № 26 «Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта: «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	НАО «Оргтехстрой» разработана и передана в администрацию МО Тбилисский район проектно- сметная документация по Объекту. 06.02.2020 года администрацией МО Тбилисский район в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» подано заявление № 1786 на прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. В связи невозможностью устранения ранее выявленных замечаний в установленный срок между администрацией МО Тбилисский район и ГАУ КК

						«Краснодаркрайгосэкспертиза» заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта № 964 от 11.08.2020 года
1.1.27	Основное мероприятие № 27 – «Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1»	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	не выполнено	Администрацией МО Тбилисский район по согласованию с подрядной организацией принято решение о переносе выполнения данного мероприятия на 2021 год.
1.1.28	Основное мероприятие № 28 – «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре	31.12.2020 года	31.12.2020 года	выполнено	-

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район,  
начальник управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



А.В. Моренко