



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.11.2024

ст-ца Тбилисская

№ 134-р

Об изменении существенного условия
муниципального контракта
от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 27 ноября 2024 г. «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14», в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по

2

адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Кубаньстрой», в части изменения цены этапов исполнения Контракта, согласно приложению к настоящему распоряжению (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район Кириченко Т.И.:

1) внести в Контракт изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Тбилисский район



Т.В. Кириченко

Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 28.11.2024 № 134-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальный контракт
от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
по объекту: «Работы по созданию современной инфраструктуры
для отдыха детей и их оздоровления путем возведения
некапитальных строений, сооружений
(быстровозводимых конструкций)
на территории МАУ ЛОД «Ласточка»,
расположенного по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, Кавказское лесничество,
Первомайское участковое лесничество, квартал ЗВ,
части выделов 1, 2,3,4,5,6,14» (далее – Контракт).

1.1. Пункт 2.1.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Контрактом предусмотрены этапы его выполнения в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ. Цена каждого этапа выполнения работ по Контракту устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

1 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 13.09.2024 г., стоимость этапа 2 202 469,66 рублей;

2 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 27.12.2024 г., стоимость этапа 10 941 036,90 рублей;

3 этап: начало - даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 27.12.2024 г., стоимость этапа 14 588 049,20 рублей;

4 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 27.12.2024 г., стоимость этапа 10 941 036,90 рублей;

5 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 27.12.2024 г., стоимость этапа 11 073 906,17 рублей;

6 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 27.12.2024 г., стоимость этапа 7 159 056,06 рублей;

7 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 27.12.2024 г., стоимость этапа 12 071 545,11 рублей».

1.2. Пункт 2.8.1 Контракта изложить в новой редакции:

«2.8.1. Погашение аванса производится пропорционально уменьшению в размере выплаченных сумм авансовых платежей по этапам от предъявленных к оплате объемов выполненных работ по соответствующему этапу.»


1.4. Приложение № 1 «Техническое задание» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

1.5. Приложение № 2 «Смета контракта» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

1.6. Приложение № 3 «График выполнения работ» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

1.7. Приложение № 4 «Расчет индивидуального договорного коэффициента» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям».

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



Кириченко Т.В.

Приложение 1

к изменениям, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования

Тбилисский район

от 28.11.2024 № 134-р

«Приложение №1

к муниципальному контракту от 23 июля 2024 г.

№0818500008240045390001

Техническое задание

№ п/п	Раздел	Информация
1	Наименование объекта закупки	Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14
2	Данные о проведении государственной экспертизы/ проверки сметной стоимости	Не требуется
3	Сведения о наличии разрешения на строительство	Не требуется
4	Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта	Объем работ выполнить в соответствии с: - ведомость объемов работ № 01-01. Демонтажные работы - ведомость объемов работ № 02-01. Модульный дом № 1 для проживания детей 9х6 м - ведомость объемов работ № 02-02. Модульный дом № 2 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-03. Модульный дом № 3 для проживания детей 10х6 м

		<ul style="list-style-type: none"> - ведомость объемов работ № 02-04. Модульный дом № 4 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-05. Модульный дом № 5 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-06. Модульный дом № 6 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-07. Модульный дом № 7 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-08. Модульный дом № 8 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-09. Модульный дом № 9 для проживания детей 10х6 м - ведомостью объемов работ № 02-10. Модульный дом № 10 для проживания детей x106 м - ведомость объемов работ № 02-11. Модульный дом № 11 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-12. Модульный дом для проживания детей МГН 10х6м - ведомость объемов работ № 03-01. Модульный дом для проживания вожатых - ведомость объемов работ № 03-02. Модульное здание. Мед. блок 7,5х12 м - ведомость объемов работ № 03-03. Модульный дом с игровыми комнатами 18х12м - локальный сметный расчет № 01-01 - локальный сметный расчет № 02-01 - локальный сметный расчет № 02-02 - локальный сметный расчет № 02-03 - локальный сметный расчет № 02-04 - локальный сметный расчет № 02-05 - локальный сметный расчет № 02-06 - локальный сметный расчет № 02-07 - локальный сметный расчет № 02-08 - локальный сметный расчет № 02-09 - локальный сметный расчет № 02-10 - локальный сметный расчет № 02-11 - локальный сметный расчет № 02-12 - локальный сметный расчет № 03-01 - локальный сметный расчет № 03-02 - локальный сметный расчет № 03-03
5	Требование подтверждения процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 2. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

	<p>капитального строительства»</p> <p>4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>6. СП 14.13330.2018 «СНиП П-7-81* Строительство в сейсмических районах».</p> <p>7. СП 15.13330.2020. «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции».</p> <p>8. СП 16.13330.2017 «СНиП П-23-81* Стальные конструкции».</p> <p>9. СП 17.13330.2017 «СНиП П-26-76 Кровли».</p> <p>10. СП 20.13330.2016. «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».</p> <p>11. СП 22.13330.2016. «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».</p> <p>12. СП 28.13330.2017. «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».</p> <p>13. СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы»</p> <p>14. СП 30.13330.2020. «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».</p> <p>15. СП 42.13330.2016. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».</p> <p>16. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания».</p> <p>17. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»</p> <p>18. СП 50.13330.2012. «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».</p> <p>19. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума".</p> <p>20. СП 52.13330.2016. «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».</p> <p>21. СП 60.13330.2020. «СНиП 41-01-2003* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».</p> <p>22. СП 64.13330.2017. «СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции».</p> <p>23. СП 70.13330.2012. «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» .</p> <p>24. СП 73.13330.2016. «СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».</p> <p>25. СП 77.13330.2016. «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации».</p> <p>26. СП 128.13330.2016. «СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции».</p> <p>27. СП 136.13330.2012. «Здания и сооружения. Общие</p>
--	--

	<p>положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»</p> <p>28. СП 137.13330.2012. «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»</p> <p>29. СП 138.13330.2012. «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования».</p> <p>30. СП 147.13330.2012. «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции».</p> <p>31. СП 163.1325800.2014. «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа».</p> <p>32. СП 230.1325800.2015. «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»</p> <p>33. СП 256.1325800.2016. «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»</p> <p>34. СП 40-107-2003. «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».</p> <p>35. СП 41-102-98. «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб».</p> <p>36. СП 40-102-2000. «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».</p> <p>37. СП 50-101-2004. «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».</p> <p>38. СП 52-103-2007. «Железобетонные монолитные конструкции зданий».</p> <p>39. СП 55-101-2000. «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов».</p> <p>40. СП 55-102-2001. «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов».</p> <p>41. СП 82-101-98. «Приготовление и применение растворов строительных».</p> <p>42. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».</p> <p>43. СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».</p> <p>44. СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>45. СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».</p>
--	--

		<p>46. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p> <p>47. СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p> <p>48. СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».</p> <p>49. СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».</p> <p>50. СП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».</p> <p>51. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-1-2001».</p> <p>52. Фундаменты соответствия с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»</p> <p>53. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».</p> <p>54. Закон Краснодарского края от 27.04.2007 г. №1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».</p>
6	Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий	<p>Гарантийный срок устанавливается:</p> <p>– на строительно-монтажные работы – 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>
7	Иная информация, относящаяся к описанию	<p>Подрядчик вправе использовать при выполнении работ эквивалентный товар в случае, если проектной и (или) сметной документацией указаны товары, обозначенные товарным знаком с обеспечением достижения необходимых характеристик.</p> <p>Подрядчик в пятидневный срок с даты заключения контракта обязан разработать и согласовать с Заказчиком эскизный проект в соответствии со схемой расположения</p>

		<p>зданий и коммуникаций.</p> <p>Перед выполнением работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком качество, фактуру и цветовую гамму используемых материалов.</p> <p>Подрядчик обязан предоставить Заказчику для согласования образцы отделочных материалов, соответствующие нормативным требованиям.</p> <p>Все используемые строительные материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении) и соответствовать требованиям заказчика, указанным в установленной документации.</p> <p>Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.</p> <p>Все используемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, паспорта качества, выданные предприятиями – производителями (изготовителями), пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.</p> <p>Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с Заказчиком (уполномоченным представителем) до начала работ. Отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом). Все решения, принимаемые в процессе согласования работ и материалов, оформляются между Подрядчиком и Заказчиком в виде двустороннего акта.</p> <p>При выполнении работ не допускается нанесение ущерба зданиям, сооружениям, инженерным сетям и иным линиям коммуникаций, как находящимся в ведении Заказчика, так и в ведении любых других субъектов, а при его возникновении Подрядчик обязан за свой счёт устранить и</p>
--	--	--

возместить реально нанесенный ущерб».

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район

Кириченко Т.В.

Приложение 2

к изменению, утвержденным
распоряжением администрации
муниципального образования
Тбилисский район

от 28.11.2024 № 134-р

«Приложение №2

к муниципальному контракту

от 23 июля 2024 г.

№0818500008240045390001

Смета контракта

«Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14»

(наименование объекта)

№п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. 1 этап						
1	Демонтажные работы.	усл. ед.	1	1 835 391,38	1 835 391,38	
Итого по разделу 1. 1 этап					1 835 391,38	
Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:1					367 078,28	
Всего с НДС					2 202 469,66	
Раздел 2. 2 этап						
2	Модульный дом № 1 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
3	Модульный дом № 2 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
4	Модульный дом № 3 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
Итого по разделу 2. 2 этап					9 117 530,76	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:2-4					1 823 506,14	
Всего с НДС					10 941 036,90	

Раздел 3. 3 этап						
5	Модульный дом № 4 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
6	Модульный дом № 5 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
7	Модульный дом № 6 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
8	Модульный дом № 7 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
Итого по разделу 3. 3 этап					12 156 707,68	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:5-8					2 431 341,52	
Всего с НДС					14 588 049,20	
Раздел 4. 4 этап						
9	Модульный дом № 8 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
10	Модульный дом № 9 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
11	Модульный дом № 10 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
Итого по разделу 4. 4 этап					9 117 530,76	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:9-11					1 823 506,14	
Всего с НДС					10 941 036,90	
Раздел 5. 5 этап						
12	Модульный дом № 11 для проживания детей 10х6 м	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
13	Модульный дом № 12 для проживания детей МГН 10х6 м	усл. ед.	1	3 149 901,30	3 149 901,30	
14	Модульный дом для проживания водителей	усл. ед.	1	3 039 176,92	3 039 176,92	
Итого по разделу 5. 5 этап					9 228 255,14	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:12-14					1 845 651,03	
Всего с НДС					11 073 906,17	
Раздел 6. 6 этап						
15	Модульное здание. Мед.блок 7,5х12 м	усл. ед.	1	5 965 880,04	5 965 880,04	
Итого по разделу 6. 6 этап					5 965 880,04	

Сумма НДС (ставка 20%) по позиции 15					1 193 176,02	
Всего с НДС					7 159 056,06	
Раздел 7. 7 этап						
16	Модульный дом с игровыми комнатами 18х12 м	усл. ед.	1	10059620,91	10 059 620,91	
Итого по разделу 7. 7 этап					10 059 620,91	
Сумма НДС (ставка 20%) по позиции 16					2 011 924,20	
Всего с НДС					12 071 545,11	
Итого по смете					57 480 916,67	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-16					11 496 183,33	
Всего с НДС					68 977 100,00	

Заказчик: _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик: _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)».

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район

Кириченко Т.В.

Приложение 3

к изменениям, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования Тбилисский район от 28.11.2024 № 134-р

«Приложение №3 к муниципальному контракту от 23 июля 2024 г. №0818500008240045390001

График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район. Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал ЗВ, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14»

этап	Наименование этапа, комплекса работ	Сроки исполнения этапа комплекса работ		Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
		начало	окончание		
1	Демонтажные работы	с даты подписания контракта	23.08.2024	1 комплекс работ	не предусмотрено
2	Модульный дом № 1 для проживания детей Модульный дом № 2 для проживания детей Модульный дом № 3 для проживания детей	с даты подписания контракта	12.12.2024	1 комплекс работ	не предусмотрено
3	Модульный дом № 4 для проживания детей Модульный дом № 5 для проживания детей Модульный дом № 6 для проживания детей Модульный дом № 7 для проживания детей	с даты подписания контракта	12.12.2024	1 комплекс работ	не предусмотрено
4	Модульный дом № 8 для проживания детей Модульный дом № 9 для проживания детей Модульный дом № 10 для проживания детей	с даты подписания контракта	12.12.2024	1 комплекс работ	не предусмотрено

5	Модульный дом № 11 для проживания детей Модульный дом № 12 для проживания детей маломобильной группы населения Модульный дом для проживания вожатых	с даты подписания контракта	12.12.2024	1 комплекс работ	не предусмотрено
6	Модульное здание медицинского блока	с даты подписания контракт	12.12.2024	1 комплекс работ	не предусмотрено
7	Модульный дом с игровыми комнаты	с даты подписания контракт	12.12.2024	1 комплекс работ	не предусмотрено

ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования Тбилисский район

Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д. 17
тел. 8-86158-3-10-16
эл. почта: tbilisk@mo.krasnodar.ru
ИНН 2351007922, КПП 235101001

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Тбилисский район
_____ Т.В. Кириченко
мп

ПОДРЯДЧИК
ООО «Кубаньстрой»

Адрес: улица Гагарина, д. 124, корп./ст. строение б, Ставропольский край, р-н Кочубеевский, село Кочубеевское
ИНН: 2610020026 КПП: 261001001
тел. 8-988-7040278
эл. почта: kubanstroy.kontrakt@bk.ru

Генеральный директор
ООО «Кубаньстрой»
_____ Н.В. Багдасарян
мп.

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Тбилисский район



Кириченко Т.В.

Приложение 4

к изменениям, утвержденным
распоряжением администрации
муниципального образования
Тбилисский район

от 28.11.2024 № 134-р

«Приложение №4

к муниципальному контракту

от 23 июля 2024 г.

№0818500008240045390001

Расчет индивидуального договорного коэффициента
«Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления
путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)
на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал
ЗВ, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма по ЛСР, руб.	Договорной коэффициент (К)	сумма с учетом договорного коэффициента, руб.	Сумма НДС (ставка 20 %) , руб.	Итого, руб.
1	ЛС 01-01	2 236 023,96	0,820828136	1 835 391,38	367 078,28	2 202 469,66
2	ЛС 02-01	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
3	ЛС 02-02	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
4	ЛС 02-03	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
5	ЛС 02-04	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
6	ЛС 02-05	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
7	ЛС 02-06	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
8	ЛС 02-07	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
9	ЛС 02-08	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
10	ЛС 02-09	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
11	ЛС 02-10	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
12	ЛС 02-11	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
13	ЛС 02-12	3 149 901,30	1	3 149 901,30	629 980,27	3 779 881,57
14	ЛС 03-01	3 039 176,92	1	3 039 176,92	607 835,38	3 647 012,30
15	ЛС 03-02	5 965 880,04	1	5 965 880,04	1 193 176,02	7 159 056,06
16	ЛС 03-03	10 059 620,91	1	10 059 620,91	2 011 924,20	12 071 545,11

Заказчик:

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район

Подрядчик:».»,

Кириченко Т.В.