

ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы
«Социально-экономическое и территориальное развитие»
за 3 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий	Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий ¹	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью)			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде			Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено)	Причины невыполнения мероприятия
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	другие источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	другие источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Основное мероприятие № 1 «Завершение строительства объектов капитального строительства»		0	80 000,0	1 453,982	0	0	80 000,0	1 453,982	0	0	1453,982	0	0	0	1453,982	не выполнено	-
1.1.1	мероприятие № 1.1 «Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской»		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	выполнено	-
	мероприятие № 1.2 «Лечебный комплекс на		0	80 000,0	1 453,982	0	0	80 000,0	1 453,982	0	0	1453,982	0	0	0	1453,982	не выполнено	-

	проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивной площадки с земельным участком, расположенным в ст. Тбилисской ул. Базарная, 143 «А»																о	
1.1.19	Основное мероприятие № 19 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном»	0	0	200,0	0	0	0	200,0	0	0	90,219	0	0	0	90,219	выполнено	-	
1.1.20	Основное мероприятие № 20 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее – Тенгинская, ул. Школьная, 5 Б»	0	2502,0	2131,4	0	0	2502,0	2131,4	0	1249,835	1064,708	0	0	1249,835	1064,708	не выполнено	-	
1.1.21	Основное мероприятие № 21 – «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 «И»	0	0	2554,404	0	0	0	2554,404	0	0	999,960	0	0	0	999,960	не выполнено	-	
1.1.22	Основное мероприятие № 22 – «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на	0	0	897,0	0	0	0	897,0	0	0	298,994	0	0	0	298,994	не выполнено	-	

	100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая,1																
1.1.23	Основное мероприятие № 23 «Газификация теплогенераторной МБДОУ д.с № 14 «Ласточка»	0	0	579,428	0	0	0	579,428	0	0	0	0	0	0	0	не выполнен	-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		0	139110,2	10715,296	0	0	139110,2	10715,296	0	40576,616	5214,823	0	0	40576,616	5214,823	-	-

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре, ЖКХ



А.В. Моренко