



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16.12.2024

ст-ца Тбилисская

№ 138-р

**Об изменении существенного условия
муниципального контракта
от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд**

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 12 декабря 2024 г. «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14», в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по

адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Кубаньстрой», в части изменения объемов работ и цены этапов без изменения цены Контракта, согласно приложению к настоящему распоряжению (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район Кириченко Т.И.:

1) внести в Контракт изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Тбилисский район



Т.В. Кириченко

Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 12.12.2024 № 138-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальный контракт
от 23 июля 2024 г. № 0818500008240045390001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
по объекту: «Работы по созданию современной инфраструктуры
для отдыха детей и их оздоровления путем возведения
некапитальных строений, сооружений
(быстровозводимых конструкций)
на территории МАУ ЛОД «Ласточка»,
расположенного по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, Кавказское лесничество,
Первомайское участковое лесничество, квартал ЗВ,
части выделов 1, 2,3,4,5,6,14» (далее – Контракт).

1. Пункт 2.1.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Контрактом предусмотрены этапы его выполнения в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ. Цена каждого этапа выполнения работ по Контракту устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

1 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) - 13.09.2024 г., стоимость этапа 2 202 469,66 рублей;

2 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 27.12.2024 г., стоимость этапа 11 070 914,20 рублей;

3 этап: начало - даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 27.12.2024 г., стоимость этапа 14 738 907,25 рублей;

4 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 27.12.2024 г., стоимость этапа 11 015 958,14 рублей;

5 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 27.12.2024 г., стоимость этапа 11 134 358,08 рублей;

6 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 27.12.2024 г., стоимость этапа

6 986 283,04 рублей;


7 этап: начало - с даты заключения контракта, окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 27.12.2024 г., стоимость этапа 11 828 209,63 рублей».

2. Приложение № 1 «Техническое задание» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 2 «Смета контракта» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 4 «Расчет индивидуального договорного коэффициента» признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



Кириченко Т.В.

Приложение 1

к изменениям, утвержденным
распоряжением администрации
муниципального образования
Тбилисский район

от 16.12.2024 № 138-р

«Приложение №1

к муниципальному контракту

от 23 июля 2024 г.

№ 08185000008240045390001

Техническое задание

| № п/п | Раздел | Информация |
|-------|--|--|
| 1 | Наименование объекта закупки | Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
| 2 | Данные о проведении государственной экспертизы/ проверки сметной стоимости | Не требуется |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Объем работ выполнить в соответствии с: - ведомость объемов работ № 01-01. Демонтажные работы - ведомость объемов работ № 02-01. Модульный дом № 1 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-02. Модульный дом № 2 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-03. Модульный дом № 3 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-04. Модульный дом № 4 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-05. Модульный дом № 5 для проживания детей 10х6 м |

| | | |
|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - ведомость объемов работ № 02-06. Модульный дом № 6 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-07. Модульный дом № 7 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-08. Модульный дом № 8 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-09. Модульный дом № 9 для проживания детей 10х6 м - ведомостью объемов работ № 02-10. Модульный дом № 10 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-11. Модульный дом № 11 для проживания детей 10х6 м - ведомость объемов работ № 02-12. Модульный дом № 12 для проживания детей МГН 10х6м - ведомость объемов работ № 03-01. Модульный дом № 13 для проживания вожатых 10х6м - ведомость объемов работ № 03-02. Модульное здание. Мед. блок 7,5х12 м - ведомость объемов работ № 03-03. Модульный дом с игровыми комнатами 18х12м - локальный сметный расчет № 01-01 - локальный сметный расчет № 02-01 - локальный сметный расчет № 02-02 - локальный сметный расчет № 02-03 - локальный сметный расчет № 02-04 - локальный сметный расчет № 02-05 - локальный сметный расчет № 02-06 - локальный сметный расчет № 02-07 - локальный сметный расчет № 02-08 - локальный сметный расчет № 02-09 - локальный сметный расчет № 02-10 - локальный сметный расчет № 02-11 - локальный сметный расчет № 02-12 - локальный сметный расчет № 03-01 - локальный сметный расчет № 03-02 - локальный сметный расчет № 03-03 |
| 5 | Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, | <ol style="list-style-type: none"> 1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 2. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной |

| | |
|---------------------------------|---|
| стандартов, технических условий | <p>документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»</p> <p>4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>6. СП 14.13330.2018 «СНиП П-7-81* Строительство в сейсмических районах».</p> <p>7. СП 15.13330.2020. «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции».</p> <p>8. СП 16.13330.2017 «СНиП П-23-81* Стальные конструкции».</p> <p>9. СП 17.13330.2017 «СНиП П-26-76 Кровли».</p> <p>10. СП 20.13330.2016. «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».</p> <p>11. СП 22.13330.2016. «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».</p> <p>12. СП 28.13330.2017. «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».</p> <p>13. СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы»</p> <p>14. СП 30.13330.2020. «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».</p> <p>15. СП 42.13330.2016. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».</p> <p>16. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания».</p> <p>17. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»</p> <p>18. СП 50.13330.2012. «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».</p> <p>19. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума".</p> <p>20. СП 52.13330.2016. «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».</p> <p>21. СП 60.13330.2020. «СНиП 41-01-2003* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».</p> <p>22. СП 64.13330.2017. «СНиП П-25-80</p> |
|---------------------------------|---|


| | |
|--|---|
| | <p>«Деревянные конструкции».</p> <p>23. СП 70.13330.2012. «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» .</p> <p>24. СП 73.13330.2016. «СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».</p> <p>25. СП 77.13330.2016. «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации».</p> <p>26. СП 128.13330.2016. «СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции».</p> <p>27. СП 136.13330.2012. «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»</p> <p>28. СП 137.13330.2012. «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»</p> <p>29. СП 138.13330.2012. «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования».</p> <p>30. СП 147.13330.2012. «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции».</p> <p>31. СП 163.1325800.2014. «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа».</p> <p>32. СП 230.1325800.2015. «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»</p> <p>33. СП 256.1325800.2016. «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»</p> <p>34. СП 40-107-2003. «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».</p> <p>35. СП 41-102-98. «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб».</p> <p>36. СП 40-102-2000. «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».</p> <p>37. СП 50-101-2004. «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>сооружений).</p> <p>38. СП 52-103-2007. «Железобетонные монолитные конструкции зданий».</p> <p>39. СП 55-101-2000. «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов».</p> <p>40. СП 55-102-2001. «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов».</p> <p>41. СП 82-101-98. «Приготовление и применение растворов строительных».</p> <p>42. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».</p> <p>43. СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».</p> <p>44. СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>45. СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».</p> <p>46. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p> <p>47. СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p> <p>48. СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».</p> <p>49. СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».</p> <p>50. СП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».</p> <p>51. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-1-2001».</p> <p>52. Фундаменты соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция</p> |
|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>СНиП 3.02.01-87, СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»</p> <p>53. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».</p> <p>54. Закон Краснодарского края от 27.04.2007 г. №1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».</p> |
| 6 | <p>Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий</p> | <p>Гарантийный срок устанавливается: – на строительно-монтажные работы – 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> |
| 7 | <p>Иная информация, относящаяся к описанию</p> | <p>Подрядчик вправе использовать при выполнении работ эквивалентный товар в случае, если проектной и (или) сметной документацией указаны товары, обозначенные товарным знаком с обеспечением достижения необходимых характеристик.</p> <p>Подрядчик в пятидневный срок с даты заключения контракта обязан разработать и согласовать с Заказчиком эскизный проект в соответствии со схемой расположения зданий и коммуникаций.</p> <p>Перед выполнением работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком качество, фактуру и цветовую гамму используемых материалов.</p> <p>Подрядчик обязан предоставить Заказчику для согласования образцы отделочных материалов, соответствующие нормативным требованиям.</p> <p>Все используемые строительные материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении) и соответствовать требованиям заказчика, указанным в обновленной документации.</p> <p>Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.</p> <p>Все используемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, паспорта качества, выданные</p> |

предприятиями – производителями (изготовителями), пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующим законодательством РФ. Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с Заказчиком (уполномоченным представителем) до начала работ. Отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом). Все решения, принимаемые в процессе согласования работ и материалов, оформляются между Подрядчиком и Заказчиком в виде двустороннего акта. При выполнении работ не допускается нанесение ущерба зданиям, сооружениям, инженерным сетям и иным линиям коммуникаций, как находящимся в ведении Заказчика, так и в ведении любых других субъектов, а при его возникновении Подрядчик обязан за свой счёт устранить и возместить реально нанесённый ущерб.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



Кириченко Т.В.

».

Приложение 2

к изменению, утвержденным
распоряжением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 12.12.2024 № 138-р

«Приложение №2
к муниципальному контракту
от 23 июля 2024 г.
№0818500008240045390001

Смета контракта

«Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛЮД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14»

(наименование объекта)

| №п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб | Страна происхождения оборудования |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. 1 этап | | | | | | |
| 1 | Демонтажные работы. | усл. ед. | 1 | 1 835 391,38 | 1 835 391,38 | |
| Итого по разделу 1 1 этап | | | | | 1 835 391,38 | |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:1 | | | | | 367 078,28 | |
| Всего с НДС | | | | | 2 202 469,66 | |
| Раздел 2. 2 этап | | | | | | |
| 2 | Модульный дом № 1 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, | усл. ед. | 1 | 3 072 903,87 | 3 072 903,87 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|--------------|----------------------|--|
| | Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | | | | | |
| 3 | Модульный дом № 2 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 075 660,04 | 3 075 660,04 | |
| 4 | Модульный дом № 3 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 077 197,92 | 3 077 197,92 | |
| Итого по разделу 2 2 этап | | | | | 9 225 761,83 | |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:2-4 | | | | | 1 845 152,37 | |
| Всего с НДС | | | | | 11 070 914,20 | |
| Раздел 3. 3 этап | | | | | | |
| 5 | Модульный дом № 4 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и | усл. ед. | 1 | 3 074 844,54 | 3 074 844,54 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|--------------|----------------------|--|
| | освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | | | | | |
| 6 | Модульный дом № 5 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 073 592,34 | 3 073 592,34 | |
| 7 | Модульный дом № 6 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 071 786,23 | 3 071 786,23 | |
| 8 | Модульный дом № 7 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 062 199,60 | 3 062 199,60 | |
| Итого по разделу 3 3 этап | | | | | 12 282 422,71 | |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:5-8 | | | | | 2 456 484,54 | |
| Всего с НДС | | | | | 14 738 907,25 | |
| Раздел 4. 4 этап | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------|---|-----------------|--------------------------|
| 9 | Модульный дом № 8 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 060 515,93 | 3 060 515,93 |
| 10 | Модульный дом № 9 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 059 998,72 | 3 059 998,72 |
| 11 | Модульный дом № 10 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 059 450,47 | 3 059 450,47 |
| Итого по разделу 4 4 этап | | | | | 9 179 965,12 |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:9-11 | | | | | 1 835 993,02 |
| Всего с НДС | | | | | 11 015 958,14 |
| Раздел 5. 5 этап | | | | | |
| 12 | Модульный дом № 11 для проживания детей 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, | усл. ед. | 1 | 3 060 087,75 | 3 060 087,75 |

| | | | | | |
|--|---|----------|---|-----------------|--------------------------|
| | Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | | | | |
| 13 | Модульный дом № 12 для проживания детей МГН 10х6 м (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 152 636,22 | 3 152 636,22 |
| 14 | Модульный дом для проживания вожатых (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 3 065 907,77 | 3 065 907,77 |
| Итого по разделу 5 5 этап | | | | | 9 278 631,74 |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:12-14 | | | | | 1 855 726,35 |
| Всего с НДС | | | | | 11 134 358,09 |
| Раздел 6. 6 этап | | | | | |
| 15 | Модульное здание. Мед.блок 7,5х12 м (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система | усл. ед. | 1 | 5 821 902,53 | 5 821 902,53 |

| | | | | | |
|---|---|----------|---|-----------------|-----------------|
| | пожарной сигнализации.) | | | | |
| Итого по разделу 6 6 этап | | | | 5 821 | |
| | | | | 902,53 | |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позиции 15 | | | | 1 164 | |
| | | | | 380,51 | |
| Всего с НДС | | | | 6 986 | |
| | | | | 283,04 | |
| Раздел 7. 7 этап | | | | | |
| 16 | Модульный дом с игровыми комнатами 18x12 м (Земляные работы. Свайное поле, Общестроительные работы, Кровля, Отделочные работы, Проемы. Окна. Двери., Водоснабжение и канализация (ВК), Электроснабжение и освещение (ЭОМ), Отопление и кондиционирование, Система пожарной сигнализации.) | усл. ед. | 1 | 9 856 841,36 | 9 856 841,36 |
| Итого по разделу 7 7 этап | | | | 9 856 | |
| | | | | 841,36 | |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позиции 16 | | | | 1 971 | |
| | | | | 368,27 | |
| Всего с НДС | | | | 11 828 | |
| | | | | 209,63 | |
| Итого по смете | | | | 57 480 | |
| | | | | 916,67 | |
| Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-16 | | | | 11 496 | |
| | | | | 183,33 | |
| Всего с НДС | | | | 68 977 | |
| | | | | 100,00 | |


ЗАКАЗЧИК

Администрация муниципального образования Тбилисский район

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Тбилисский район

ПОДРЯДЧИК

ООО «Кубаньстрой» ».

 Кириченко Т.В.