



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 октября 2023 г.

ст-ца Тбилисская

№ 115-р

Об изменении существенных условий
муниципального контракта
от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 25 октября 2023 г. «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления», предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, на основании письма ООО «Стройклимат» от 23 октября 2023 г. № 63 об изменении существенных условий Контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон следующие существенные условия муниципального контракта от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального

2

образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройклимат»:

1) изложить приложение № 1 к Контракту «График выполнения строительно-монтажных работ» в новой редакции (приложение 1);

2) изложить приложение № 2 к Контракту «Смета контракта» в новой редакции (приложение 2).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Ручинскому А.И.:

1) внести в Контракт изменение в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Ручинского А.И.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



В.А. Гусев

**ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ**

об изменении существенного условия
муниципального контракта от 13 июня 2023 г. № 081850000082300383100001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
(реестровый номер контракта: 0818500000823003831)

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от «13» июня 2023 г. № 185-р

«Приложение № 1
к контракту № 081850000082300383100001
от «13» июня 2023 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

строительство объекта: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района
Краснодарского края. II-этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления.
Распределительный газопровод низкого давления»

В связи с обращением подрядчика общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройклимат» (исх. № 63 от 23 октября 2023 г.), о внесении изменений в муниципальный контракт от 13 июня 2023 г. № 081850000082300383100001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления» (далее – Контракт) и заключении дополнительного соглашения к Контракту на изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с проектом производства работ на объекте строительство части распределительных газопроводов низкого давления производится в одной траншее с газопроводами высокого давления в связи с чем необходимо изменить следующие условия Контракта:

1) перенести часть работ по строительству газопровода низкого давления в третий и четвертый этап, а завершение работ по строительству газопровода высокого давления возможно при выполнении работ по испытаниям трубопроводов, что необходимо учесть в восьмом этапе изложив приложение № 1 к Контракту «График выполнения строительно-монтажных работ» (приложение 1) и приложение № 2 к Контракту «Смета контракта» (приложение 2) в новой редакции.

Приложение: письмо ООО «Стройклимат» от 23 октября 2023 г. № 63.

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре



А.И. Ручинский

Номер этапа выполнения работ	Наименование комплекса работ	Сроки исполнения этапа комплекса работ		Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
		начало	окончание		
1 этап	1.1. Подготовка территории строительства. Снос зеленых насаждений.	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	30.09.2023	комплекс работ	Не предусмотрено
	1.2. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180-30%).				
2 этап	2.1. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180-30%).	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	30.10.2023	комплекс работ	Не предусмотрено
3 этап	3.1. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180-31,79%).	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	06.12.2023	комплекс работ	Не предусмотрено
	3.2. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153-0,44%).				
4 этап	4.1. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153-8,18%).	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	24.01.2024	комплекс работ	Не предусмотрено
	4.2. Установка ШГРП				
	4.3. Монтаж котлов и заземление ГРППШ				
5 этап	5.1. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153-25%).	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	01.02.2024	комплекс работ	Не предусмотрено
6 этап	6.1. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153-25%).	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	15.02.2024	комплекс работ	Не предусмотрено
7 этап	7.1. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153-25%).	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	26.02.2024	комплекс работ	Не предусмотрено

«__» _____ 2023 г.

8 этап	8.1. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153-16,38%).	с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г.	31.03.2024	комплекс работ	Не предусмотрено
	8.2. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 154-164).				
	8.3. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 181-188).				
	8.4. Рекультивация				
	8.5. Благоустройство и ограждение ГРПШ				
8.6. Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180-8,21%).					

1. Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта - в течение 5 рабочих дней;

2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта - не требуется; копии решения собственника имущества о его снятии (при необходимости) - не требуется; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений - в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - не требуется;

3. Срок передачи подрядчику копий документов, подтверждающих соблюдение производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - не предусмотрено.

4. Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по устройству латеральных сетей.

5. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта - в течение 7 рабочих дней

ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования Тбилисский район
Глава муниципального образования Тбилисский район
Иван Евгеньевич Геннадьевич
ЭЦП

ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью
«Стройлима»
Директор ООО «Стройлима»
Марченко Андрей Григорьевич
ЭЦП

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре



А.И. Ручинский

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от «06» 10 2023 г. № 113/п
«Приложение № 2
к контракту № 081850000082300383100001
от «13» июня 2023 г.

Смета контракта

строительство объекта: «Строительство сети газораспределения х.
Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства.
Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные
газопроводы низкого давления»

N п/п	Наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС, руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
1	1.1 Подготовка территории строительства. Снос зеленых насаждений.	комплекс работ	1	37 159,38	37 159,38	
	1.2 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 – 30,0%).	комплекс работ	1	5 653 903,58	5 653 903,58	
2	2.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 – 30,0%).	комплекс работ	1	5 653 717,79	5 653 717,79	

3	3.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 – 31,79%).	комплекс работ	1	5 990 479,59	5 990 479,59	
	3.2	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153-0,44%).	комплекс работ	1	79 996,11	79 996,11	
4	4.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 8,18%).	комплекс работ	1	1 467 814,68	1 467 814,68	
	4.2	Установка ШГРП	комплекс работ	1	301 955,85	301 955,85	
	4.3	Молниезащита и заземление ГРПШ	комплекс работ	1	29 157,75	29 157,75	
5	5.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).	комплекс работ	1	4 487 977,26	4 487 977,26	

6	6.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).	комплекс работ	1	4 487 977,26	4 487 977,26	
7	7.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).	комплекс работ	1	4 487 977,26	4 487 977,26	
8	8.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 16,38%).	комплекс работ	1	2 940 174,43	2 940 174,43	
	8.2	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 154-164).	комплекс работ	1	181 404,28	181 404,28	
	8.3	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 181-188).	комплекс работ	1	153 701,02	153 701,02	
	8.4	Рекультивация	комплекс работ	1	139 527,56	139 527,56	
	8.5	Благоустройство и ограждение ГРПШ	комплекс работ	1	56 181,67	56 181,67	

8.6	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5 %	комплекс работ	1	565 453,61	565 453,61	
8.7	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3 %	комплекс работ	1	1 147 871,10	1 147 871,10	
8.8	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180-8,21%).	комплекс работ	1	1 547 810,73	1 547 810,73	
Итого:				39 410 240,97	39 410 240,97	
Сумма НДС 20 % - не предусмотрен				0,00	0,00	
Всего, НДС не предусмотрен					39 410 240,97	

».

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре



А.И. Ручинский